

## ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 31.08.2023 ГОДА



Калинина С.В.  
Первый заместитель  
главы города Сочи

20 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
7	7	0



Канюк Е.М.  
Заместитель главы  
города Сочи

174 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
122	122	0



Уманцев С.А.  
Заместитель главы  
города Сочи

30 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
15	14	1



Снегирев В.Н.  
Заместитель главы  
города Сочи

45 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
34	34	0



Бескровный Н.А.  
Заместитель главы  
города Сочи

391 объект		
План	Выполн.	Не вып.
93	93	0

### ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

План	Выполн.	Не вып.
328	327	1



Казанкова И.А.  
Глава Центрального  
района города Сочи

59 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
29	29	0



Ермолаев М.В.  
Глава Лазаревского  
района города Сочи

59 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
1	1	0



Сбитнев Д.Ю.  
Глава Адлерского  
района города Сочи

33 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
25	25	0



Савин И.М.  
Глава Хостинского  
района города Сочи

20 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
2	2	0

2023

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД



## ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

В 2023 году запланирован ввод **831 объект**. Сначала года введено **327** объектов.

В августе текущего года введено **68** объектов.

Месяц	Запланировано	Введено за месяц	Введено с начала года
Всего	831		259
январь	6	6	6
февраль	9	9	15
март	27	27	42
апрель	12	12	54
май	20	20	74
июнь	147	146	220
июль	39	39	259
август	68	68	327
сентябрь	180	8	
октябрь	105	0	
ноябрь	72	0	
декабрь	146	0	

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ	План до конца года	Введено	% исполнения	До конца года
	831	327	39,35	504
<i>в т.ч. по направлениям:</i>				
Дороги	316	74	23,42	242
Благоустройство	275	85	30,91	190
Образование	134	111	82,84	23
Культура	44	8	18,18	36
Спорт	44	35	79,55	9
Молодежь	2	2	100,00	0
Медицина	3	0	0,00	3
Снос	13	12	92,31	1
<b>в разрезе районов:</b>				
Адлерский	176	93	52,84	83
Хостинский	162	51	31,48	111
Центральный	320	123	38,44	197
Лазаревский	173	60	34,68	113

Муниципальный проектный офис г. Сочи